



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
204	1	45X220 montant	45X220	45	220	442	Comb	PAROI 05		90.0
205	1	45X220 montant	45X220	45	220	455	Comb	PAROI 05		90.0
217	1	45X220 montant	45X220	45	220	623	Comb	PAROI 05		90.0
218	1	45X220 montant	45X220	45	220	792	Comb	PAROI 05		90.0
221	1	45X220 montant	45X220	45	220	960	Comb	PAROI 05		90.0
241	1	45X220 montant	45X220	45	220	1129	Comb	PAROI 05		90.0
249	1	45X220 montant	45X220	45	220	1298	Comb	PAROI 05		90.0
253	1	45X220 montant	45X220	45	220	1466	Comb	PAROI 05		90.0
255	1	45X220 montant	45X220	45	220	1635	Comb	PAROI 05		90.0
259	1	45X220 montant	45X220	45	220	1804	Comb	PAROI 05		90.0
266	1	45X220 montant	45X220	45	220	1972	Comb	PAROI 05		90.0
269	1	45X220 montant	45X220	45	220	2135	Comb	PAROI 05		90.0
534	1	45X220 traverse	45X220	45	220	6132	Comb	PAROI 05		-8.0
535	1	45X220 traverse	45X220	45	220	6132	Comb	PAROI 05		8.0
571	1	75X250 montant de reprise de c	75X250	75	250	1416	Comb	PAROI 05		90.0

Assemblage des murs :

Visa

Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication
Plan N° : 25 Ossature réf. Comb05
Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25.00
A4

Projet : Maison de Santé
Maître d'œuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

