



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
74	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	321	RdC	PAROI	13-2	
96	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	487	RdC	PAROI	13-2	
118	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	13-2	
146	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	13-2	
185	1	45X220 linteau	45X220	45	220	1966	RdC	PAROI	13-2	
234	3	45X220 montant	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	13-2	90.0
248	1	45X220 montant	45X220	45	220	1297	RdC	PAROI	13-2	90.0
250	1	45X220 montant	45X220	45	220	1382	RdC	PAROI	13-2	90.0
252	1	45X220 montant	45X220	45	220	1466	RdC	PAROI	13-2	90.0
327	1	45X220 montant	45X220	45	220	3495	RdC	PAROI	13-2	90.0
331	1	45X220 montant	45X220	45	220	3576	RdC	PAROI	13-2	90.0
380	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	790	RdC	PAROI	13-2	90.0
399	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	13-2	90.0
404	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1222	RdC	PAROI	13-2	90.0
407	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1492	RdC	PAROI	13-2	90.0
440	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	3161	RdC	PAROI	13-2	90.0
444	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	3444	RdC	PAROI	13-2	90.0
485	1	45X220 traverse	45X220	45	220	3000	RdC	PAROI	13-2	-8.0
486	1	45X220 traverse	45X220	45	220	3036	RdC	PAROI	13-2	-8.0
546	2	45X220 traverse menuiserie	45X220	45	220	1966	RdC	PAROI	13-2	90.0
563	1	75X200 montant de reprise de c	75X200	75	200	1281	RdC	PAROI	13-2	90.0

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

Visa
Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication
Plan N° : 25
Ossature réf. RdC13-2
Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25,00
A4

Projet : Maison de Santé
Maître d'œuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)
Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

