



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
44	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	94	RdC	PAROI	5	
121	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	533	RdC	PAROI	5	
135	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	5	
196	4	45X220 montant	45X220	45	220	265	RdC	PAROI	5	90.0
212	4	45X220 montant	45X220	45	220	495	RdC	PAROI	5	90.0
282	7	45X220 montant	45X220	45	220	2690	RdC	PAROI	5	90.0
360	8	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	265	RdC	PAROI	5	90.0
369	8	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	495	RdC	PAROI	5	90.0
416	8	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1840	RdC	PAROI	5	90.0
431	8	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	2690	RdC	PAROI	5	90.0
536	2	45X220 traverse	45X220	45	220	6384	RdC	PAROI	5	
538	8	45X220 traverse menuiserie	45X220	45	220	766	RdC	PAROI	5	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 40 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 40 mm

Visa
Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication
Plan N° : 25
Ossature réf. RdC5
Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25,00
A4

Projet : Maison de Santé
Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)
Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

