



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
45	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	112	RdC	PAROI	2-1	
123	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	535	RdC	PAROI	2-1	
128	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	550	RdC	PAROI	2-1	
169	1	45X110 montant d'angle	45X110	45	110	3028	RdC	PAROI	2-1	90.0
178	1	45X220 linteau	45X220	45	220	1220	RdC	PAROI	2-1	
224	1	45X220 montant	45X220	45	220	1063	RdC	PAROI	2-1	90.0
304	1	45X220 montant	45X220	45	220	3028	RdC	PAROI	2-1	90.0
389	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1063	RdC	PAROI	2-1	90.0
419	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1920	RdC	PAROI	2-1	90.0
438	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	3028	RdC	PAROI	2-1	90.0
467	2	45X220 traverse	45X220	45	220	1467	RdC	PAROI	2-1	
555	1	45X220 traverse menuiserie por	45X220	45	220	1220	RdC	PAROI	2-1	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

Visa Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution" Signature et tampon	MOB : fabrication Plan N° : 25 Ossature réf. RdC2-1 Modification : 3e édition - vue depuis intérieur Rév. 2 Date : 08/02/2016 Ech: 1 : 25,00 A4	Projet : Maison de Santé Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011 Entreprise : SARL GUYOT ALTROS Ingénierie D Descamps	
--	--	---	--