



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
81	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	360	RdC	PAROI	12-3	
120	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	12-3	
149	8	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	12-3	
276	11	45X220 montant	45X220	45	220	2428	RdC	PAROI	12-3	90.0
526	2	45X220 traverse	45X220	45	220	5827	RdC	PAROI	12-3	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 150 mm  
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 150 mm

<b>Visa</b> Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"	<b>MOB : fabrication</b> Plan N° : 25 <b>Ossature réf. RdC12-3</b> Modification : 3e édition - vue depuis intérieur		<i>Projet : Maison de Santé</i> Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)    Projet : réf. 15-011  <b>Entreprise : SARL GUYOT</b> <b>ALTROS Ingénierie</b> D Descamps
	Rév. 2 Date : 08/02/2016	Ech: 1 : 25.00 A4	

