



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Indinaison
105	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	520	RdC	PAROI	14	
107	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	14	
130	3	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	14	
336	6	45X220 montant	45X220	45	220	3694	RdC	PAROI	14	90.0
484	2	45X220 traverse	45X220	45	220	2988	RdC	PAROI	14	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm  
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

<b>Visa</b> Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"  Signature et tampon	<b>MOB : fabrication</b> Plan N° : 25 <b>Ossature réf. RdC14</b> Modification : 3e édition - vue depuis intérieur	<i>Projet : Maison de Santé</i> Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)    Projet : réf. 15-011
	Rév. 2 Date : 08/02/2016	Ech: 1 : 25.00 A4

