



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
41	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	75	RdC	PAROI	8	
60	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	276	RdC	PAROI	8	
70	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	312	RdC	PAROI	8	
102	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	510	RdC	PAROI	8	
104	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	516	RdC	PAROI	8	
137	5	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	8	
272	1	45X220 montant	45X220	45	220	2380	RdC	PAROI	8	90.0
283	11	45X220 montant	45X220	45	220	2690	RdC	PAROI	8	90.0
347	2	45X220 montant d'angle	45X220	45	220	2690	RdC	PAROI	8	90.0
509	1	45X220 traverse	45X220	45	220	5339	RdC	PAROI	8	
510	1	45X220 traverse	45X220	45	220	5384	RdC	PAROI	8	
560	1	45X95 montant d'angle	45X95	45	95	2690	RdC	PAROI	8	90.0
565	1	75X200 montant de reprise de c	75X200	75	200	2690	RdC	PAROI	8	90.0

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 30 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 30 mm

Visa
Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication
Plan N° : 25 Ossature réf. RdC8
Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25,00
A4

Projet : Maison de Santé
Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660)
Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

