



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
187	1	45X220 linteau	45X220	45	220	1966	RdC	PAROI	12-2	
210	3	45X220 montant	45X220	45	220	483	RdC	PAROI	12-2	90.0
236	3	45X220 montant	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	12-2	90.0
367	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	483	RdC	PAROI	12-2	90.0
382	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	790	RdC	PAROI	12-2	90.0
401	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	12-2	90.0
428	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	2428	RdC	PAROI	12-2	90.0
471	2	45X220 traverse	45X220	45	220	2056	RdC	PAROI	12-2	
548	2	45X220 traverse menuiserie	45X220	45	220	1966	RdC	PAROI	12-2	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 150 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 150 mm

Visa

Maître d'œuvre ou Entreprise
"bon pour exécution"

Signature et tampon

MOB : fabrication
Plan N° : 25 Ossature réf. RdC12-2
Modification : 3e édition - vue depuis intérieur

Rév. 2
Date : 08/02/2016

Ech: 1 : 25,00
A4

Projet : Maison de Santé
Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG
Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011

Entreprise : SARL GUYOT
ALTROS Ingénierie
D Descamps

