



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
63	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	277	RdC	PAROI	15-2	
119	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	15-2	
147	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	15-2	
315	1	45X220 montant	45X220	45	220	3283	RdC	PAROI	15-2	90.0
321	1	45X220 montant	45X220	45	220	3364	RdC	PAROI	15-2	90.0
325	1	45X220 montant	45X220	45	220	3449	RdC	PAROI	15-2	90.0
329	1	45X220 montant	45X220	45	220	3533	RdC	PAROI	15-2	90.0
332	1	45X220 montant	45X220	45	220	3578	RdC	PAROI	15-2	90.0
472	1	45X220 traverse	45X220	45	220	2144	RdC	PAROI	15-2	
473	1	45X220 traverse	45X220	45	220	2171	RdC	PAROI	15-2	8.0

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

Visa Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution" Signature et tampon	MOB : fabrication Plan N° : 25 Ossature réf. RdC15-2 Modification : 3e édition - vue depuis intérieur Rév. 2 Date : 08/02/2016	Projet : Maison de Santé Maître d'Ouvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011 Entreprise : SARL GUYOT ALTROS Ingénierie D Descamps	
--	--	--	--