



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
65	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	289	RdC	PAROI	7-2	
82	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	366	RdC	PAROI	7-2	
95	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	487	RdC	PAROI	7-2	
106	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	526	RdC	PAROI	7-2	
126	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	539	RdC	PAROI	7-2	
144	5	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	7-2	
193	1	45X220 linteau	45X220	45	220	2416	RdC	PAROI	7-2	
220	3	45X220 montant	45X220	45	220	894	RdC	PAROI	7-2	90.0
233	3	45X220 montant	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	7-2	90.0
292	5	45X220 montant	45X220	45	220	2839	RdC	PAROI	7-2	90.0
379	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	790	RdC	PAROI	7-2	90.0
385	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	894	RdC	PAROI	7-2	90.0
398	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	7-2	90.0
433	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	2839	RdC	PAROI	7-2	90.0
507	2	45X220 traverse	45X220	45	220	4968	RdC	PAROI	7-2	
553	2	45X220 traverse menuiserie	45X220	45	220	2416	RdC	PAROI	7-2	

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 50 mm  
entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 50 mm

<b>Visa</b> Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"  Signature et tampon	<b>MOB : fabrication</b> Plan N° : 25 Ossature réf. RdC7-2 Modification : 3e édition - vue depuis intérieur	<b>Projet : Maison de Santé</b> Maître d'œuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011
	Rév. 2 Date : 08/02/2016	Ech: 1 : 25.00 A4