



Liste de débit des pièces individuelles (PI) : MOB

N°PI	QTE	Désignation	Dimension	Largeur	Hauteur	Longueur	ETG	TE	N°TPP	Inclinaison
51	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	171	RdC	PAROI	1-2	
54	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	213	RdC	PAROI	1-2	
55	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	213	RdC	PAROI	1-2	
114	1	43x63 entretoise	42X63	42	63	532	RdC	PAROI	1-2	
141	2	43x63 entretoise	42X63	42	63	555	RdC	PAROI	1-2	
177	2	45X220 linteau	45X220	45	220	766	RdC	PAROI	1-2	
230	1	45X220 montant	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	1-2	90.0
314	1	45X220 montant	45X220	45	220	3260	RdC	PAROI	1-2	90.0
319	1	45X220 montant	45X220	45	220	3341	RdC	PAROI	1-2	90.0
323	1	45X220 montant	45X220	45	220	3425	RdC	PAROI	1-2	90.0
328	1	45X220 montant	45X220	45	220	3510	RdC	PAROI	1-2	90.0
376	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	790	RdC	PAROI	1-2	90.0
395	2	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1065	RdC	PAROI	1-2	90.0
409	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1601	RdC	PAROI	1-2	90.0
410	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	1601	RdC	PAROI	1-2	90.0
446	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	3540	RdC	PAROI	1-2	90.0
447	1	45X220 montant menuiserie	45X220	45	220	3540	RdC	PAROI	1-2	90.0
460	1	45X220 traverse	45X220	45	220	437	RdC	PAROI	1-2	-8.0
474	1	45X220 traverse	45X220	45	220	2453	RdC	PAROI	1-2	8.0
480	1	45X220 traverse	45X220	45	220	2849	RdC	PAROI	1-2	
539	2	45X220 traverse menuiserie	45X220	45	220	766	RdC	PAROI	1-2	
572	1	75X250 montant de reprise de c	75X250	75	250	1429	RdC	PAROI	1-2	90.0

Assemblage des murs :

entraxe agrafes pointes en rive verticale = 30 mm

entraxe agrafes pointes en rive horizontale = 30 mm

Visa Maître d'œuvre ou Entreprise "bon pour exécution"	MOB : fabrication Plan N° : 25 Ossature réf. RdC1-2 Modification : 3e édition - vue depuis intérieur	Projet : Maison de Santé Maître d'Oeuvre : Ch. PALOU, architecte DPLG Lieu de construction : Saint Jean Brévelay (56660) Projet : réf. 15-011
	Rév. 2 Date : 08/02/2016 Signature et tampon	Ech: 1 : 25,00 A4

